Projektplan - Nr. 5, vom 05.12.2022 - VORABZUG

Neubau von 2 MFH mit Tiefgarage und Spielplatz - Wäschenbeuren, Heubeundstraße 19+21 ACHTUNG: Bauzeitenplan ohne Schlechtwettertage, Handwerkerferien, Lage Corona-Virus und Materialverfügbarkeit

Pos	Vorgang	Start	Ende
1	**Hausanschlüsse** Wasser/Gas/Medien	19.06.2023	14.07.2023
2	**Rohbau**	06.03.2023	29.11.2023
2.1	Baustelleneinrichtung	06.03.2023	16.03.2023
2.2	Erdarbeiten und Entwässerung	10.03.2023	21.04.2023
2.3	Stahlbeton-und Maurerarbeiten	24.04.2023	02.11.2023
2.4	Tiefgarage Pflaster	02.08.2023	05.09.2023
2.5	Restarbeiten	03.11.2023	29.11.2023
2.6	Abbau Kran	22.11.2023	22.11.2023
3	**Dachabdichtung**	12.07.2023	15.05.2024
3.1	TG Decke und Terrassen	12.07.2023	15.08.2023
3.2	Balkone	02.08.2023	19.10.2023
3.3	Flachdach	12.09.2023	22.11.2023
3.4	Bekiesung / Belagsflächen	09.04.2024	15.05.2024
4	**Gerüst**	05.07.2023	22.04.2024
5	**Kunststofffenster**	09.08.2023	06.12.2023
6	**Aluminium - Eingangstüre+Briefkästen**	30.11.2023	20.12.2023
7	**Rollladen/Jalousien**	07.12.2023	15.03.2024
8	**Gipser Außen**	03.11.2023	27.03.2024
9	**Flaschner**	16.08.2023	15.04.2024
9.1	Dachbereiche/Attika	09.11.2023	13.12.2023
9.2	Fallrohre	11.03.2024	15.04.2024
9.3	Wandanschlussbleche	16.08.2023	26.10.2023
10	**Aufzug**	30.11.2023	06.05.2024
10.1	Rohmontage	30.11.2023	29.12.2023
10.2	Fertigmontage	09.04.2024	06.05.2024
11	**Elektro - Büro Militello**	14.06.2023	02.09.2024
11.1	Rohmontage/Einlegearbeiten	14.06.2023	29.11.2023
11.2	Fertigmontage	19.06.2024	02.09.2024
12	**HLS - Büro Schmid und Mattes**	26.07.2023	02.09.2024
12.1	Rohmontage	26.07.2023	29.11.2023
12.2	Heizschlangen	11.03.2024	28.03.2024
12.3	Solaranlage	05.03.2024	02.04.2024
12.4	Fertigmontage	19.06.2024	02.09.2024
13	**Trockenbau**	06.09.2023	08.04.2024
13.1	Wände einseitig beplankt stellen	06.09.2023	20.12.2023
13.2	Wände schließen	09.11.2023	12.02.2024
13.3	Wände spachteln	30.01.2024	08.04.2024
14	**Gipser Innen**	09.08.2023	22.04.2024
14.1	UG Dämmungen	09.08.2023	15.09.2023
14.2	Grundputz Innen	09.01.2024	08.03.2024
14.3	Sichtputz Innen	11.03.2024	22.04.2024
15	**Schlosser**	30.08.2023	03.09.2024
15.1	Stahltüren, inkl. Winkel	30.08.2023	26.10.2023
15.2	Balkongeländer/Absturzgeländer	25.09.2023	19.02.2024
15.3	Treppengeländer	14.08.2024	03.09.2024
16	**Naturstein**	18.03.2024	29.04.2024
16.1	Fensterbänke	18.03.2024	02.04.2024
16.2	Treppenhaus	09.04.2024	29.04.2024
17	**Malerarbeiten**	19.07.2023	20.08.2024
17.1	Untergeschoss/Tiefgarage	19.07.2023	06.10.2023
17.2	Treppenhaus/Wohnungen	12.06.2024	20.08.2024
18	**Estrich**	06.09.2023	29.04.2024
18.1	Untergeschoss	06.09.2023	04.10.2023
18.2	Treppenhaus/Wohnungen	05.03.2024	29.04.2024
19	**Schreiner**	09.04.2024	14.05.2024
19.1	Wohnungseingangstüren	09.04.2024	06.05.2024
19.2	Innentüren	08.05.2024	14.05.2024
20	**Vinyl-Bodenbelag**	17.07.2024	03.09.2024
21	**Kellertrennwände**	07.08.2024	27.08.2024
22	**Fliesenbelag**	30.04.2024	30.07.2024
22.1	Fliesen Wände	30.04.2024	18.06.2024
22.2	Fliesen Böden	12.06.2024	30.07.2024
23	**Verfugungen Sanitärobjekte, etc.**	07.08.2024	27.08.2024
24	**Tiefgaragen Tor**	30.11.2023	05.01.2024
25	**Außenanlagen**	08.05.2024	02.09.2024
25.1	Müll-Laube	10.07.2024	30.07.2024
25.2	Außenanlagen	08.05.2024	02.09.2024
26	**Baureinigung**	03.09.2024	26.09.2024
27	**Schließanlage**	16.09.2024	27.09.2024
28	**Restarbeiten/Mangelbehebung/Abnahme**	03.09.2024	27.09.2024
29	**Übergabe / Einzug**	10.10.2024	10.10.2024



erstellt mit pro-Plan 5 (5.0.1.28) Seiten-Nr.: 1253 Layout by Weitz, Göppingen

Feiertag
Infotag

Gemeinde Wäschenbeuren
Vertreten durch Bürgermeister
Herrn Vesenmaier
Marktfeld - Wörner - Platz 1
73116 Wäschenbeuren
tel.: 07172 / 92655 0
fax: 07172 / 92655 19

fai architekten
fai-architekten + Partner
Schillerplatz 8/1
73033 Göppingen
Tel. 07161-963970
Fax 07161-963917
e-Mail: info@fai-architekten.de